

Checklist 01: UltraMAX pre-start checklist

Activiteiten moeten in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd en als voltooid worden aangevinkt. Gebruik deze checklist in combinatie met de handleiding voor de UltraMAX-unit.

ACTIVITEIT NR.	ACTIVITEIT	AANVINKEN NA INVULLING
Prioriteit	Doe een masker op zoals voorgeschreven voor spuiten en gebruik beschermende kleding, oogbescherming en PVC-handschoenen.	
1	Gereedschappen en materialen zijn beschikbaar voor controles vóór het starten.	
2	Inkomende luchtleiding is ½ inch (13mm).	
3	Inkomende luchtleiding is verbonden met het luchtverdeelblok.	
4	Aardekabels zijn verbonden met het harsvat en naar de grond.	
5	Inkomende luchtklep staat in de positie OPEN.	
6	Luchttoevoer is AAN.	
7	Open bij het verdeelblok de luchttoevoer naar het pistool.	
8	Draai de katalysator- en harsafdichtingen op de ProGun aan.	
9	Draai de pakking van de harspomp aan.	
10	Controleer op olie in het pompreservoir.	
11	Draai de pakkingmoer van de katalysatorpomp aan.	
12	Controleer of er katalysator in de katalysatorfles zit.	
13	Controleer of de dop van de katalysatorfles op zijn plaats zit.	
14	Plaats de hars aanzuigstang in de harsvoorraadcontainer.	
15	Plaats het uiteinde van de harsretourslang in de harscontainer.	
16	Vul de spoelvoeistoftank (max. 2/3).	
17	Schakel bij het verdeelblok de luchtdruk in op de spoelvoeistoftank – 60 psi (4 bar)	
18	Spoel de mengkamer op de ProGun.	
19	Verwijder lucht uit de katalysatortoevoerleiding naar de katalysatorpomp.	
20	Sluit de kogelkraan onder de druktank.	

ABNORMALE OMSTANDIGHEDEN GEOBSERVEERD EN GECORRIGEERD

Abnormale omstandigheden	✓ wanneer gecorrigeerd

NAAM VAN DE BEDIENER: _____ DATUM: _____

AFMELDEN WANNEER DE CONTROLE VOOR HET STARTEN IS VOLTOOID: _____